First time right

Blue Current | Oplevercheckist

Onderdelen

- [ ] Datakabels doorgemeten met kabeltester
- [ ] Spanning op ingaande klemmenstrook gemeten met multimeter
- [ ] Display kWh-meter en LED's gaan aan bij inschakelen

Systeem

- [ ] Volledige transactie met EV-tester (ook bij kabelvariant)
- [ ] LED's van alle aangesloten fases branden op de EV-tester
- [ ] Getest onder belasting (load op het stopcontact van de EV-tester)
- [ ] Laadpunt online en zichtbaar in de backoffice
- [ ] Laadsessie gedaan met auto en kabel van de klant

Klant

- [ ] Samen met de klant een transactie gedaan
- [ ] Keuze LED's aan of uit uitgelegd
- [ ] Plug&Charge uitgelegd
- [ ] Laadprofielen samen ingesteld
- [ ] Dynamic load balancing uitgelegd (bij smart charging)
- [ ] Contactgegevens Blue Current achtergelaten

Vastgelopen? Bel ons terwijl je ter plaatse bent.

+31 (0)85 046 60 50 | samen@bluecurrent.nl